

<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 – 11:00 Ajournering 09:50-10:05
<b>Beslutande</b>	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordförande Birgitta Zadenius (FP), tjug ersättare för Hans Lennartsson (S) Marika Jardert (V), tjug ersättare för Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Göran Lundqvist (FP) Patrik Granevärn (M)
<b>Övriga deltagare</b>	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Ingrid Dahl, nämndsadministratör Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor Fredrik Löfqvist, projektchef Elham Tizno, ekonom

**Utses att justera** Birgit Landquist

**Justeringens tid  
och plats** Kommunhuset, Svalöv, fredagen den 20 mars, kl 16:00

**Justerade  
paragrafer** §§ 10-23

**Sekreterare**

.....  
Ingrid Dahl

**Ordförande**

.....  
Hans-Inge Svensson

**Justerare**

.....  
Birgit Landquist

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

**Sammanträdesdatum** 2015-03-18

**Anslag under tiden**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunledningskontoret

**Underskrift**

.....  
Margareta Persson

## § 10 Beslutad ärendelista

§ 11 Ekonomisk rapport.....	4
§ 12 Avslutande av konsultavtal.....	5
§ 13 Upphandling av kompletterande resurser för utredning.....	6
§ 14 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	7
§ 15 Bidragsansökan.....	8
§ 16 Detaljplan.....	9
§ 17 Massupplag.....	10
§ 18 Övergången Söderåsbanan.....	11
§ 19 Pumpning av dräneringsvatten.....	12
§ 20 Provtagning Södra området.....	13
§ 21 Förnyat avtal om skötsel av databas m.m.....	14
§ 22 Redovisning av delegeringsbeslut.....	15
§ 23 Övriga frågor.....	16

Dnr: 12-2015

## § 11 Ekonomisk rapport

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Årsbokslutet för 2014 presenteras av ekonom Elham Tizno

Eftersom man tvingats invänta Rambölls fakturor för 2014 efter det att överenskommelse om avslut slutits, har kvartalsredovisningen för det fjärde kvartalet 2014 blivit försenad. Redovisningen skickades slutligen 2015-03-10 till Länsstyrelsen. Under det fjärde kvartalet 2014 har 2 095 570 kronor upparbetats av det statliga bidraget. Av dessa rekvirerades 739 396 kronor vid en särskild redovisning 2014-12-10. I den aktuella kvartalsredovisningen har kommunen således begärt att rekvirera återstående belopp om 1 357 174 kronor.

### Beslutsunderlag

Årsrapport 2014, BT Kemi Efterbehandling  
Kvartalsredovisning 14, 4:e kvartalet 2014, daterad 2015-03-10

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 2-2015

## § 12 Avslutande av konsultavtal

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen och Ramböll träffade 2015-02-06 en överenskommelse om upphörande av konsultavtal. Ramböll ska enligt överenskommelsen avsluta de arbeten som påbörjats enligt följande:

- Rapport Riskbedömning för Braån ska levereras senast 2015-03-13.
- Rapport Geologi och hydrologi ska levereras senast 2015-03-27.
- Rapport Föroreningssituation ska levereras senast 2015-05-11.
- 3D-modell över det södra området ska levereras senast 2015-02-27.

I leveranstiderna för Geologi och hydrologi samt Föroreningssituation ingår även en granskningstid där projektledningen får möjlighet att lämna synpunkter på respektive rapport.

I överenskommelsen regleras även kostnaderna för Rambölls uppdrag. Den totala kostnaden för hela uppdraget, alla arbeten fram till avslut, är 2 684 945 kr. Av detta belopp har Svalövs kommun redan betalat 2 071 940 kr. Det som kvarstår att betala är 613 005 kr. Denna summa gäller både arbeten för hösten 2014 där Svalövs kommun har innehållit betalningen på grund av förhandlingarna och betalning för avslutande arbeten under våren 2015.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 3-2015

## § 13 Upphandling av kompletterande resurser för utredning

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen av kompletterande resurser för utredning är avslutad. Konsultavtal har tecknats med Kemakta AB 2015-03-02. Projektledningen har även haft ett startmöte med konsulten 2015-03-04, under vilket man diskuterade upplägget för de kommande arbetena.

### Beslutsunderlag

Tilldelningsbeslut för direktupphandling av konsult för riskbedömning m.m. inom BT Kemi Efterbehandling, daterad 2015-02-26

Bilaga 1. Prövning och utvärdering, daterad 2015-02-26

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2014

## § 14 Uppdatering huvudstudie Södra området

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt överenskommelse med Ramböll ska konsulten avsluta de arbeten som påbörjats enligt följande:

- Rapport "Riskbedömning för Braån" ska levereras senast 2015-03-13.
- Rapport "Geologi och hydrologi" ska levereras senast 2015-03-27.
- Rapport "Föroreningssituation" levereras senast 2015-05-11.
- 3D-modell över det södra området ska levereras senast 2015-02-27.

I leveranstiderna för Geologi och hydrologi samt Föroreningssituation ingår även en granskningstid där projektledningen får möjlighet att lämna synpunkter på respektive rapport.

På möte med Kemakta och ÅF 2015-03-04 diskuterades upplägget för deras arbeten med uppdateringen av huvudstudien. Kemakta kommer så snart som möjligt att inleda arbetet med beräkning av plats specifika riktvärden medan övriga delar är avhängiga av Rambölls rapporter. Därmed kommer större delen av Kemaktas arbeten sannolikt att genomföras under maj-juni. Först därefter kan projektledningen ta sig an åtgärdsutredning och riskvärdering, vilka därför kommer att behöva förläggas till hösten.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 7-2013

## § 15 Bidragsansökan

### Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut

1. Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i Länsstyrelsens beslut, daterat 2015-03-04.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna även acceptera avseende förväntade bidragsbeslut avseende Etapp 2, år 2016 och 2017.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunen har 2015-03-05 mottagit Länsstyrelsens beslut gällande bidrag för Etapp 2 samt utökat bidrag för Etapp 1. Länsstyrelsens beslut baseras på Naturvårdsverkets beslut, fattat 2014-12-18, om att ge bidrag med totalt 15,15 miljoner kronor för åtgärder på den södra delen av BT Kemi-området. Enligt Naturvårdsverkets beslut beviljas inte bidrag till detaljplanearbete vilket har gjort att de medel som söks för detaljplanearbete inte är med i beslutet. Naturvårdsverkets beslut upphäver tidigare beslut vilket gör att inga ytterligare pengar av bidraget, vare sig för Etapp 1 eller för Etapp 2 kan användas till detaljplanearbete.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja bidrag för 2015 om sammanlagt 6,25 miljoner kronor. Beslutet är det första av tre beslut som Länsstyrelsen förväntas fatta gällande medel för Etapp 2.

Länsstyrelsen har i beslutet angett ett antal bidragsvillkor som kommunen måste acceptera genom en bidragsaccept för att kunna få pengar utbetalade. I villkor 12 har Länsstyrelsen begärt att kommunen inkommer med bidragsaccept senast 1 månad efter mottagande av bidragsbeslutet. Länsstyrelsens handläggare har dock på samrådsmöte med projektledningen 2015-03-06 meddelat att kommunen kan få anstånd till och med 2015-04-30.

### Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut, daterad 2015-03-04

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S) förslag till styrelsen föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i Länsstyrelsens beslut, daterat 2015-03-04. 2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna även acceptera avseende förväntade bidragsbeslut avseende Etapp 2, år 2016 och 2017.



### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 13-2012

## § 16 Detaljplan

### Styrelsens beslut

1. Projektets arbete med detaljplan för det södra området avslutas i enlighet med villkor angivna i Länsstyrelsens bidragsbeslut.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt Länsstyrelsens beslut (dnr: BTK 7-2013:180) har Naturvårdsverket beslutat att det statliga bidraget, från och med beslutet om kompletterande medel för Etapp 1 och bidrag för Etapp 2, inte längre får användas för detaljplanearbete. Till följd därav kan projektet inte längre arbeta med detaljplanen, utan frågan om fortsatt arbete med detaljplan för det södra BT Kemi-området får hänskjutas till Samhällsbyggnadsutskottet.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Projektets arbete med detaljplan för det södra området avslutas i enlighet med villkor angivna i Länsstyrelsens bidragsbeslut.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

#### Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, VSK, MSDG)  
Samhällsbyggnadsutskottet (BRG)

Dnr: 10-2014

## § 17 Massupplag

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen för en diskussion med Länsstyrelsen och Söderåsens miljöförbund angående ett eventuellt massupplag på Granbo-området söder om Teckomatorp. Enligt Söderåsens miljöförbund är massorna, juridiskt sett, en deponi om de ligger på upplag mer än tre år. Det innebär att tillstånd måste sökas hos miljöprövningsdelegationen för B-verksamhet, vilket enligt miljöförbundet tar två år.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 11-2015

## § 18 Övergången Söderåsbanan

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har ansökt om att stänga plankorsningen norr om stationen i Teckomatorp (förlängningen av Skolgatan). Till följd av Trafikverkets ansökan har lantmäteriet kallat Svalövs kommun till sammanträde. Plankorsningen är enda vägen till Vallarna/Norra området för större fordon, vilket innebär att en eventuell stängning kommer att påverka projektet. Projektledningen har därför tagit fram en skriftlig redogörelse av konsekvenserna för projektet. Projektledare Eva Sköld närvarade dessutom vid sammanträdet 2015-03-10 för att försäkra att projektets behov tas i beaktande vid beslutet.

### Beslutsunderlag

Synpunkter gällande fastighetsreglering berörande Teckomatorp 6:1 m.fl. ärendenummer M021006, daterad 2015-03-06

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 9-2015

## § 19 Pumpning av dräneringsvatten

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har tagit fram ett PM, i vilket man föreslår en minskning av pumpningen av dräneringsvatten på det norra området från dagens 42 m<sup>3</sup>/dygn till 23 m<sup>3</sup>/dygn. Länsstyrelsen har i beslut daterat 2015-02-27 godkänt minskning av pumpningen enligt projektets förslag. Minskningen kommer att följas upp genom den löpande miljökontrollen och pumpningen kan vid behov när som helst återställas till den högre nivån.

### Beslutsunderlag

PM minskad pumpning av dräneringsvatten, daterad 2015-02-11

Beslut om minskad pumpning av dräneringsvatten, daterad 2015-02-27

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 2-2013

## § 20 Provtagning Södra området

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har fått preliminära resultat från provtagningsomgång 3. Resultaten visar att:

- Föroreningar finns ner till ett större djup i marken under betsvämmorna än vad som tidigare antagits. Föroreningarna finns ner till 8-10 m djup i jord.
- Det finns mycket höga halter föroreningar i det undre grundvattenmagasinet i jord i anslutning till betsvämmorna.
- Utbredningen av det sandlager som är vattenförande och utgör det undre grundvattenmagasinet i berg är inte känd och detta ger en osäkerhet kring spridningsförhållandena.
- Grundvattenrören i berg visar på att berget generellt har låg vattenföring och därmed låg risk för spridning. Det kan vara förorenat med låga halter.

Med utgångspunkt från de preliminära resultaten från provtagningsomgång 3 har projektledningen konstaterat att det kan behövas ytterligare provtagning för att avgränsa utbredningen av föroreningarna som finns i de djupare lagren och spridningsrisker för dessa med grundvattnet i det undre grundvattenmagasinet. Frågan togs upp på samrådsmötet 2015-03-06 och Länsstyrelsen anser också att behovet av ytterligare undersökningar måste utredas. Projektledningen med stöd av ÅF och Kemakta arbetar med frågan och kommer att ta beslut inom kort. En eventuell provtagningsomgång 4 är tänkt att genomföras innan sommaren.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2015

## § 21 Förnyat avtal om skötsel av databas m.m.

### Styrelsens beslut

1. Avtalet med Sweco Environment förnyas till 2015-12-31 enligt redovisad budget.

### Sammanfattning av ärendet

Sweco Environment sköter projektets databas och avtalet med dem behöver förnyas. Sweco ska också under våren göra de avslutande arbetena för överlämnande av miljökontrolluppdraget till Tyréns som tagit över detta uppdrag efter årsskiftet. I de avslutande arbetena ingår bland annat att skapa en excelfil för uppföljning av data, samt att uppdatera miljökontrollrapporten från 2013 så att den sträcker sig fram till och med 2014.

### Beslutsunderlag

Budget för år 2015 avseende "Konsulttjänst C, Miljökontroll", daterad 2015-03-13, reviderad 2015-03-17

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Avtalet med Sweco Environment förnyas till 2015-12-31 enligt redovisad budget.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 10-2015

## § 22 Redovisning av delegeringsbeslut

### Styrelsens beslut

1. Redovisningen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut. Då dessa inte har redovisats under föregående mandatperiod innehåller redovisningen beslut från och med 2011-01-01.

### Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2015-03-05

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Redovisningen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: -

## § 23 Övriga frågor

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

#### a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld presenterar den aktuella tidplanen.

#### b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2015-03-06 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat bidragsansökan, massupplag samt planerna för uppdateringen av huvudstudien.

#### c) Möte med Trafikverket

Trafikverket planerar att bygga om perrongerna vid Teckomatorps station och eventuellt bygga en gångbro över spåren, vilket kan komma att ta den östligaste delen av BT Kemi-området i anspråk. Projektledningen har haft ett möte med Trafikverkets konsult, Cowi, 2015-02-25 och deltog även i kommunens möte med Trafikverket 2015-03-09.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)