



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida
1(11)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, Roten kl 09.00-10.15 Ajournering kl 09.45-10.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S) ordförande Marika Jardert (V) tjug ersättare för Birgit Landquist (C) Tom Jensen (L) tjug ersättare för vakant (S) Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L)
Övriga deltagare	Peter Englöv, projektchef David Bohgard, projektledare Sofia Axelsson, biträdande projektledare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande



Utses att justera Agneta Sörensson (M)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2017-02-01 kl 15

**Justerade
paragrafer** §§ 1 - 9

Sekreterare _____
Helena Svensson

Ordförande _____
Hans-Inge Svensson (S)

Justerare _____
Agneta Sörensson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2017-01-25

Anslaget under tiden 2017-02-01 – 2017-02-22

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift _____
Helena Svensson



SVALÖVS KOMMUN

§ 1 Beslutad ärendelista

§ 2	Huvudstudien.....	4
§ 3	Upphandling byggledare/projektör	5
§ 4	SCORE	6
§ 5	Detaljplan för Södra området	7
§ 6	Åtgärdsförberedande arbeten	8
§ 7	Ekonomisk rapport	9
§ 8	Delegeringsbeslut.....	10
§ 9	Övriga frågor.....	11

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 14-2014

§ 2 Huvudstudien

Beslut

1. Informationen noteras och ärendet skickas till kommunstyrelsen som ett informationsärende.

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdverket och Länsstyrelsen inkom den 28 oktober 2016 med synpunkter gällande huvudstudien. Projektgruppen har identifierat var i huvudstudien som kompletteringar behövs och utfört dessa. En sammanställning av ändringarna har skickats till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för synpunkter.

Den 20 december 2016 inkom Naturvårdsverket med yttrande och den 21 december 2016 inkom Länsstyrelsens yttrande. Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har i och med sina respektive yttranden godkänt huvudstudien i sin helhet.

Beslutsunderlag

Naturvårdsverkets yttrande daterad 2016-12-20.

Länsstyrelsens yttrande daterad 2016-12-21.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras och ärendet skickas till kommunstyrelsen som ett informationsärende.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, MAN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 15-2016

§ 3 Upphandling bygglédare/projektör

Beslut

1. Styrelsen tillstyrker beslutet att sekretessbelägga de förkastade anbudena undantaget pris. Därutöver noteras informationen.

Sammanfattning av ärendet

Den 14 december beslutade styrelsen på sittande möte att förkasta de anbud som inkommit. Detta på grund av att anbudena inte uppfyllde ska-kraven. Projektledningen fick på nytt i uppdrag av styrelsen att upphandla en bygglédare och projektör.

Projektgruppen har lagt ut upphandlingen igen och anbudstiden går ut 2017-02-17.

Projektledningen har efter rådgörande med juridisk expertis inom upphandlingsrätt beslutat att sekretessbelägga de förkastade anbudena undantaget pris.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen tillstyrker beslutet att sekretessbelägga de förkastade anbudena undantaget pris. Därutöver noteras informationen.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 24-2015

§ 4 SCORE

Beslut

1. Informationen noteras och ärendet skickas till kommunstyrelsen som ett informationsärende.

Sammanfattning av ärendet

Projektets deltagande i SCORE-studien påbörjades i mars 2016. 2016-12-23 inkom slutrapporten "Riskvärdering med SCORE-metoden för BT Kemi Södra området i Svalövs Kommun". Bifogat finns en sammanställning av enkätundersökningen.

Beslutsunderlag

Sammanställning av enkätundersökningen som är del av slutrapporten för SCORE-projektet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras och ärendet skickas till kommunstyrelsen som ett informationsärende.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, MAN



Dnr 1-2017

§ 5 Detaljplan för Södra området

Beslut

1. Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att ta fram ett yttrande gällande detaljplanen "Teckomatorp 12:1 m fl södra vallarna" som föreslår en kostnadsutredning kring anläggandet av en damm kontra återfyllnad av det urgrävda området runt betsvämmorna. I övrigt noterar man informationen.

Sammanfattning av ärendet

Svalövs kommun upprättade 2016-11-20 dokumentet: "Plansamråd för del av Teckomatorp 12:1 m fl "södra vallarna", Teckomatorp, Svalövs kommun, samrådshandling". När handlingen är färdigställd kommer planen att gå in i detaljplanarbetets samrådsskede.

Den bifogade handlingen innehåller delar av detaljplaneförslaget.

Beslutsunderlag

Delar av detaljplaneförslaget för Södra området.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att ta fram ett yttrande gällande detaljplanen "Teckomatorp 12:1 m fl södra vallarna" som föreslår en kostnadsutredning kring anläggandet av en damm kontra återfyllnad av det urgrävda området runt betsvämmorna. I övrigt noterar man informationen.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 13-2016

§ 6 Åtgärdsförberedande arbeten

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga analyser för de provtagningar som utfördes under hösten 2016 - samt befintliga prover - är färdigställda och kommer att sammanställas. Sammanställning av resultatet tillsammans med en uppdaterad områdesindelning inväntas.

ÅF inkom 2016-12-13 till projektledningen med en produktionsplan för saneringen, karta för schaktutbredningen och åtgärdsytor med kommentarer. ÅF kommer att tillhandahålla projektledningen ett kostnadsestimat samt uppdaterade handlingar som efterföljer saneringssimulatorens. Saneringssimulatorens kommer att visas på sittande möte.

Beslutsunderlag

ÅF:s arbeten inklusive produktionsplan, schaktutbredning, åtgärdsytor och kommentarer.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 8-2016

§ 7 Ekonomisk rapport

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober för kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det finns ännu ingen färdigställd årsrapport för 2016 då bokslut sker efter den 26 januari.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



SVALÖVS KOMMUN

Dnr 3-2016

§ 8 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2016-12-05 till 2017-01-16.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr

§ 9 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

A) Tidplan

Projektledare David Bohgard presenterar aktuell tidplan för projektet.

B) Möte med NSVA

Projektledningen har 2017-01-16 haft möte med NSVA. Projektledare David Bohgard informerar om diskussionen kring en eventuell filmning av spillvattenledningen för att avgöra dess skick och dessutom om beslutet att analysera slammet i ledningarna för att avgöra om här finns föroreningar som kan härledas till BT Kemi. Detta påverkar i så fall hanteringen av slammet och därmed också kostnadsbildningen. Provsvaren avgör hur kostnaderna ska fördelas mellan NSVA och projektet.

Utöver spillvattenledningen diskuterades även utredningskonsult för vattenhanteringen under saneringen. NSVA presenterade en konsult som tidigare använts vid vattenutredningar och ska även skicka över en lista med sina ramavtalskonsulter.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------