



<b>Plats och tid</b>	Roten, Kommunhuset, Svalöv, 2014-04-09, kl 09.00 – 11.30
<b>Beslutande</b>	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Lars Nilsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Agneta Sörensson (M) Göran Lundqvist (FP)
<b>Insynsplats</b>	Charlotta Eldh (MP) § 21 - 30 Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
<b>Insynsplats ersättare</b>	
<b>Övriga deltagare</b>	Eva Sköld, projektledare Bo Nylander, projektassistent Lars Bevmo, senior advisor Peter Englöv, senior advisor Fredrik Löfqvist, projektchef § 19 - 30



**Utses att justera** Sven-Ove Dahlsson (C)

**Justeringens tid  
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2014-04-15, kl 09.00

**Justerade  
paragrafer** 17 - 29

**Sekreterare**

---

Bo Nylander

**Ordförande**

---

Hans-Inge Svensson (S)

**Justerare**

---

Sven-Ove Dahlsson (C)

## **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

**Sammanträdesdatum** 2014-04-09

**Anslag under tiden**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunledningskontoret

**Underskrift**

---

Margareta Persson



## § 17 Beslutad ärendelista

§ 18 Ekonomisk rapport .....	4
§ 19 Provtagning södra området.....	5
§ 20 Utredning dräneringsvatten Norra området.....	6
§ 21 Upphandling miljökontroll .....	7
§ 22 Miljökontroll Norra området.....	8
§ 23 Detaljplan.....	9
§ 24 Naturvårdsverkets rapport.....	10
§ 25 Bidragsansökan.....	11
§ 26 Massupplaget.....	12
§ 27 Betongprojektet.....	13
§ 28 Forskningsprojektet - Fenoxisyror.....	14
§ 29 Projektets uppdrag för 2014 .....	15
§ 30 Övriga frågor.....	16



Dnr: 1-2014

## **§ 18 Ekonomisk rapport**

### **Förslag till beslut i styrelsen**

1. Informationen noteras

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledare Eva Sköld redogör för ekonomin i projektet. Projektledningen arbetar för närvarande med rekviseringen från Länsstyrelsen som ligger på ca 1,7 miljoner kronor för kvartal 1 2014.

### **Beslutsunderlag**

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### **Beslutsgång**

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 2-2013

## § 19 Provtagning södra området

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Ramböll har tagit fram en provtagningsplan för provtagningsomgång 2. Provtagningen är fokuserad på att utröna hur grundvattnet rör sig i västra delen av området, där höga halter av föroreningar hittats, samt att göra en noggrannare undersökning av den punkt utanför området där låga halter av föroreningar hittats. Därutöver kommer det att sättas några grundvattenrör för komplettering när det gäller grundvattennivåer och avgränsning av spridning.

Projektets nivåmätare i Braån, en så kallad diver, skadades under vintern och försvann. Projektledningen arbetar med att hitta en bra placering för en ny nivåmätare, samt att installera fasta punkter för manuell nivåmätning i ån. Detta kommer att göras i samband med provtagningsomgång 2.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr 5-2013

## § 20 Utredning dräneringsvatten Norra området

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har emottagit ett första utkast av riskbedömningen för Braån från Ramböll. Delen av riskbedömningen som gäller Braån har brutits ut eftersom den ska ligga till grund för bedömningen av om det på prov går att sluta pumpningen av dräneringsvatten och låta vattnet röra sig genom jordlagren den naturliga vägen ut till ån.

Efter ett möte med konsulten har projektledningen kommit fram till att arbetet kommer att kräva en djupare utredning, än vad som initialt bedömdes, för att avgöra om dräneringspumpningen på prov kan stängas av. Braån är det huvudsakliga skyddsobjektet och det är viktigt att riskbedömningen blir väl underbyggd och att alla aspekter beaktas. Försöket kommer därmed troligen inte att kunna startas i vår utan först efter sommaren.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2013

## § 21 Upphandling miljökontroll

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen av miljökontrollen gick ut 25 mars och sista anbudsdag är 28 april. Vinnaren av upphandlingen kommer sedan inleda arbetet vid årsskiftet. Projektledningen har som en del av arbetet med upphandlingen tagit fram ett förslag på en miljökontrollplan. Den tidigare miljökontrollplanen var en efterkontroll av saneringen för det norra området, den nya inkluderar även det södra området för en omgivningskontroll före sanering. Planen kan komma att revideras en gång om året. Anbudsgivarna får möjligheten att komma på en visning av området för att bedöma tidsåtgång, eventuella hinder och arbetsförhållanden.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 9-2014

## § 22 Miljökontroll Norra området

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Sedan tidigare har Sweco, som sköter miljökontrollen, noterat en mindre ökning av föroreningar i Braån, mellan provtagningspunkten uppströms det norra området och punkten nedströms det norra området. Sedan slutet av 2013 syns nu även ett mindre påslag mellan punkterna uppströms det södra området och nedströms det södra området. Orsaken till detta är ännu ej klarlagt.

Pumpstationen som pumpar dräneringsvattnet från det norra området har blivit ombyggd. Tidigare fanns det två pumpar i pumphuset vilket härstammar från tiden innan saneringen av det norra området då dräneringsvattnet först pumpades till dammen på det norra området för att sedan pumpas till reningsverket i Landskrona. Dräneringsvattnet pumpas nu direkt från dräneringssystemet till reningsverket i Landskrona och därmed behövs bara en pump. Projektledningen har också funderat på att ändra styrningen i pumpstationen så att den går på tid istället för nivåer.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)





Dnr: 13-2012

## § 23 Detaljplan

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har haft ett möte med planavdelningen och Tengbom angående den programhandling som ska tas fram och olika utformningsalternativ för det södra området.

Projektledningen har även lyft frågan om bebyggelse söder om det södra området med Länsstyrelsen på samrådsmötet. Länsstyrelsen är inte negativ till nybebyggelse nära det södra området men anser att en bedömning måste göras i det enskilda fallet, vilket görs vid all nybebyggelse nära eller i anslutning till ett tidigare industriområde. För att undvika osäkerhet kring framtida bebyggelse har kommunen möjligheten att lägga in planer för, eventuella, bostäder i detaljplanen för BT Kemi-området.

### Beslutsunderlag

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 7-2014

## § 24 Naturvårdsverkets rapport

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Styrelsen uppdrar projektledningen att ta fram ett förslag till yttrande på Naturvårdsverkets rapport
2. Informationen i övrigt noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden" där bland annat BT Kemi Efterbehandling har utvärderats. Projektledningen har under arbetet med rapporten i två skrivelser givit synpunkter till författarna.

### Beslutsunderlag

Utdrag ur Naturvårdsverkets rapport 6601, Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen uppdrar projektledningen att ta fram ett förslag till yttrande på Naturvårdsverkets rapport. Informationen i övrigt noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 7-2013

## § 25 Bidragsansökan

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har ännu inte beviljat projektet bidrag för Etapp 2. Anledningen är förseningen av Etapp 1 som gjort att delar av bidraget för Etapp 2 måste användas under Etapp 1. Naturvårdsverket har bitt projektledningen att revidera budgeten för andra halvåret 2014 innan bidraget betalas ut, samt att göra en uppdatering av ansökan för Etapp 2 som stämmer med den nya tidplanen. Projektledningen planerar att ta hjälp av Conviro med revideringen.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 10-2014

## § 26 Massupplaget

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har haft ett inledande möte med Christina Ståhl-Gustavsson på WSP angående massupplaget. Det vore önskvärt att kunna placera massupplaget inom det södra området, det är dock viktigt att det placeras på ett ställe där det inte ligger i vägen under den kommande saneringen. Bedömningarna av var massupplaget kan placeras kommer att baseras på de kompletterande undersökningar som görs nu varför projektledningen kommer att avvakta att gå vidare tills resultaten av undersökningarna är klara. Även entreprenadmässiga hänsyn, så som var utfartsvägar ska placeras, behöver beaktas.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 3-2014

## **§ 27 Betongprojektet**

### **Förslag till beslut i styrelsen**

1. Informationen noteras.

### **Sammanfattning av ärendet**

Projektledningen har fått ta del av en redovisning av betongprojektet och en slutgiltig rapport bör vara klar inom kort. Resultaten av laktesterna av betong från det södra området visar att vilken metod som används för analys har stor betydelse för resultatet av analysen. En totalhaltsanalys visar på mycket mindre halter än ett laktest, skillnaden kan vara upp till hundra gånger högre i laktestet. Resultaten från betongprojektet är därmed mycket användbara i framtida diskussioner kring åtgärder och eventuell behandling av betongen.

### **Beslutsunderlag**

"Beskrivning av Betongprojektet" av Lars Bevmo

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Hans-Ingve Svensson (S): Informationen noteras.

### **Beslutsgång**

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 2-2014

## § 28 Forskningsprojektet - Fenoxisyror

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Forskarna som var intresserade av att samarbeta med BT Kemi Efterbehandling har inte lyckats få ihop en organisation i tid för att ansöka om medel i vår. Ett samarbete kan fortsatt vara aktuellt i framtiden.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 11-2014

## § 29 Projektets uppdrag för 2014

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Styrelsen antar projektledningens förslag till uppdrag i Hypergene för 2014
2. Informationen i övrigt noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrmodell måste styrelsen varje år fatta beslut om vilka uppdrag som ska gälla för projektet. Projektledningen tar sen fram aktiviteter som svarar mot uppdragen. För 2013 användes BT Kemi-projektets övergripande mål som uppdrag. Då projektets övergripande mål gäller fortsatt föreslås dessa gälla som uppdrag även för 2014.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Uppdrag för projektet BT Kemi Efterbehandling 2014

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen antar projektledningens förslag till uppdrag i Hypergene för 2014. Informationen i övrigt noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: -

## § 30 Övriga frågor

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

#### a) Tidplan

Tidplanen är i stort sett oförändrad med undantag för att försöket att sluta pumpa dräneringsvattnet från det norra området har skjutits fram.

#### b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Eva Sköld redogör för mötet.

#### c) Utställningslokalen

Utställningen är stängd fram till mitten på maj då den öppnar på nytt i nya lokaler.

#### d) Extra styrelsemöte

Det kan finnas behov av ett extra styrelsemöte i samband med upphandlingen av miljökontrollen.

#### e) Projektorganisation

Biträdande projektledare Kristina Jeppsson är tjänstledig från oktober 2014 till januari 2015. En ersättare kommer att rekryteras under våren.

### Beslutsunderlag

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)